

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DELIBERAZIONE N° 65 ADOTTATA D'URGENZA

DAL PRESIDENTE IN DATA 28 LUGLIO 2017

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI
“ULTERIORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO IN VARIE LOCALITÀ NELLA
VALLE DEL FIUME CHIANI” – LOTTO 266/U

IL PRESIDENTE:

– Visti:

- la domanda pervenuta in data 25 luglio 2017 dell'Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell'Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8, acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 2031 in pari data, per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U;
- la nota prot. n° 2152 in data 4 agosto 2017 del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per le motivazioni riconducibili sostanzialmente a due tipologie: le prime in ordine a difficoltà di approvvigionamento del terreno da cave di prestito per la realizzazione dei corpi arginali ed

alla distanza di queste dalle aree di cantiere; le seconde in ordine alla natura del sito stesso del cantiere ed a situazioni trasmesse dall'ambiente circostanze, che, di fatto hanno modificato le condizioni di operatività previste dall'Impresa;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione stante l'imminente scadenza del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

– visti il D. Lgs. n° 50/2016;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

DELIBERA:

1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell'Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016.