

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 330

del 29.11.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE PER LAVORI "RICOSTRUZIONE FASCE GOLENALI E CONSOLIDAMENTO SPONDALE FIUME CHIANI NEI COMUNI DI MONTELEONE D'ORVIETO E FABRO" - LOTTO 302/U

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove (29)

del mese di novembre alle ore 17:30 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 novembre 2021 prot. nr. 3523.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 2

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BOSCHERINI MAURO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che l'intervento "Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro" – Lotto 302/U, dell'importo complessivo di Euro 1.367.880,00, è stato finanziato nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018, e ripartito in Euro 150.980,13 per l'annualità 2019, in Euro 181.176,16 per l'annualità 2020 ed Euro 1.035.723,71 per l'annualità 2021, con il rispetto del vincolo di rendicontazione delle suddette somme al 31 dicembre di ogni annualità;
- che il vincolo della suddetta rendicontazione, per gli esercizi 2019 e 2020, è stato rigorosamente rispettato, rendicontando forniture di materiali che il Consorzio aveva previsto nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo datato 18 settembre 2019;
- che con delibera n° 96 adottata d'urgenza dal Presidente in data 26 giugno 2019 la progettazione è stata affidata all'Ufficio Tecnico del Consorzio;
- che il Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti, nominato con Determinazione Dirigenziale n° 105 del 26 giugno 2019, ha redatto il Documento preliminare all'avvio della progettazione;
- che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 18 settembre 2019, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 596 del 23 settembre 2019;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 78 del 29 giugno 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento datato 22 giugno 2020, quale 1° aggiornamento del progetto esecutivo redatto in data 18 settembre 2019;
- che con deliberazione n° 17 adottata d'urgenza dal Presidente in data 1° marzo 2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento datato 26 febbraio 2021, quale 2° aggiornamento del progetto esecutivo redatto in data 18 settembre 2019;

- che il 2° aggiornamento del progetto esecutivo in argomento è stato validato con atto in data 1° marzo 2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 490;
- precisato che il sopra citato 2° aggiornamento del progetto esecutivo si è reso necessario per suddividere le lavorazioni in due distinti stralci funzionali per consentire l'affidamento dei lavori in due distinti appalti e la contemporanea esecuzione dei lavori al fine di rispettare i suddetti vincoli temporali imposti per la rendicontazione di cui al richiamato Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018;
- precisato, altresì, che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria n° 2387 del 18 marzo 2021, è stato preso atto favorevolmente e in sola linea tecnica del sopra citato 2° aggiornamento del progetto esecutivo;
- visti:
 - la Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria della Regione Umbria n° 5119 del 17 giugno 2020, con la quale è stato disposto l'impegno di spesa per l'annualità 2021 (per la sola quota regionale) per la realizzazione dei lavori in argomento di cui al sopra citato progetto esecutivo;
 - la Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria della Regione Umbria n° 3486 del 23 aprile 2021, con la quale è stato disposto l'impegno di spesa per l'annualità 2021 (per la rimanente quota mutuo) per la realizzazione dei lavori in argomento di cui al sopra citato progetto esecutivo;
- preso atto:
 - che per il rispetto dei sopra citati vincoli di rendicontazione degli interventi in argomento nelle tre annualità 2019-2021-2021 sono state effettuate, separatamente, forniture di materiali nell'ambito delle somme a disposizione ed affidati gli appalti;

- che la fornitura di geocomposito tridimensionale antintrusivo per il consolidamento e la protezione delle sponde dei corpi arginali, prevista nell'ambito delle somme a disposizione degli interventi, è stata affidata alla ditta Officine Maccaferri Italia S.p.A., con sede in Zola Predosa (BO) – Via Kennedy n° 10, in base alla delibera n° 106 adottata d'urgenza dal Presidente in data 8 novembre 2019, per un importo complessivo di Euro 187.843,60;
- che la fornitura di scogliera di pietrame da utilizzare nell'ambito degli interventi di consolidamento spondale del fiume Chiani, prevista nell'ambito delle somme a disposizione degli interventi, è stata affidata alla ditta Eurostrade S.r.l., con sede in Soriano nel Cimino (VT) – Strada Prov. Ortana km 16,500, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n° 94 in data 21 settembre 2020, per un importo complessivo di Euro 119.520,00;
- che con deliberazioni n° 18 e n° 19 adottate d'urgenza dal Presidente in data 19 marzo 2021 – determine a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l'affidamento dei lavori rispettivamente del 1° stralcio “Ponte linea lenta F.S. – soglia sez. 7” e del 2° stralcio “Soglia sez. 7 – confluenza fosso S. Maria-Molinello”;
- che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020 e s.m.i., i lavori di cui al 1° stralcio sono stati appaltati all'Impresa Fratelli Topo S.r.l, con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, con il ribasso del 24,993% sull'importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 14 giugno 2021 – Rep. n° 673 ed all'atto di sottomissione in data 17 settembre 2021 – Rep. 681, per l'importo complessivo di 341.007,61 comprensivo dei costi della sicurezza e comprensivo del premio di accelerazione previsto dall'art 18 del Capitolato speciale di appalto (verbale di constatazione dei lavori in data 27 agosto 2021) di Euro 3.240,31;

- che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020 e s.m.i., i lavori di cui al 2° stralcio sono stati appaltati all'Impresa I.G.C. Impresa Generali Costruzioni S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Loc. Fontanelle di Bardano n° 14, con il ribasso dell'11,81% sull'importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 14 giugno 2021 – Rep. n° 672 ed atto di sottomissione in data 17 settembre 2021 – Rep. 682, per l'importo complessivo di 361.024,89 comprensivo dei costi della sicurezza;
- dato atto che le forniture e i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;
- visti:
 - i certificati di verifica di conformità della fornitura geocomposito tridimensionale antintrusivo in data 12 dicembre 2019 ed in data 24 settembre 2020, approvati rispettivamente con proprie precedenti delibere n° 9 in data 23 dicembre 2019 e n° 112 in data 29 ottobre 2020;
 - i certificati di verifica di conformità della fornitura di scogliera di pietrame in data 20 ottobre 2020 ed in data 3 novembre 2021, approvati rispettivamente con proprie precedenti delibere n° 113 in data 29 ottobre 2020 e n° 313 in data 18 novembre 2021;
 - il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al 1° stralcio redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni in data 10 novembre 2021 ed approvato con propria precedente delibera n° 311 in data 18 novembre 2021;
 - il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al 2° stralcio redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni in data 17 novembre 2021 ed approvato con propria precedente delibera n° 312 in data 18 novembre 2021;
 - la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti in data 25 novembre 2021;
- visto l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare, per gli interventi “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U, la relazione acclarante i rapporti Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti in data 25 novembre 2021, dalla quale risulta un credito del Consorzio di Euro 103.572,37.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30 novembre 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 30.11.2021 al giorno 14.12.2021 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 dicembre 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)