



ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
5/2022

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 392 IN DATA 30 MAGGIO 2022

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE
LAVORI “INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL’IMPIANTO IRRIGUO
DELL’ASTRONE IN COMUNE DI CITTÀ
DELLA PIEVE” – LOTTO 293/U

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 maggio 2022 prot. n° 1283.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) COTTINI ROBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1) SIMONI RICCARDO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- la richiesta dell'Impresa Benassi S.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE) – Via Giovanni Rinaldi n° 101/a, pervenuta in data 21 marzo 2022 ed acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 626 in data 22 marzo 2022, tendente ad ottenere la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve” – Lotto 293/U;
- la nota del Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti prot. n° 676 in data 25 marzo 2022, con la quale è stato rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga di mesi 3 (tre) richiesta per motivazioni riguardanti le difficoltà di reperimento e le relative lungaggini nelle tempistiche di consegna dei materiali necessari per il completamento delle lavorazioni (valvolame, strumentazioni elettromeccaniche, teli di impermeabilizzazione, ecc.) a causa dell'attuale condizione precaria del mercato delle materie prime;
- la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 696 in data 28 marzo 2022, con la quale è stato comunicato al Direttore dei Lavori ed all'Impresa appaltatrice di concordare con le considerazioni a supporto del parere positivo alla concessione della proroga, previo ottenimento della proroga di mesi 3 (tre) al termine di rendicontazione finale dei lavori da parte della Regione Umbria e di attivarsi presso il Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della stessa Regione Umbria per l'ottenimento della suddetta proroga;
- preso atto che il Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria, facendo seguito alla richiesta del Consorzio formulata con nota prot. n° 1062 in data 3 maggio 2022, con nota prot. n° 116434 in data 12 maggio 2022, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 4466 del 9 maggio 2022, con la quale ha concesso la proroga richiesta del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 7 ottobre 2022;

– visti:

- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

- il Codice etico;
- l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell'Impresa Benassi S.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE) – Via Giovanni Rinaldi n° 101/a, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve” – Lotto 293/U e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di prendere atto, altresì, della Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria n° 4466 del 9 maggio 2022, con la quale è stata concessa la proroga richiesta del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 7 ottobre 2022.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 31 maggio 2022

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 31 maggio 2022 al giorno 14 giugno 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 14 giugno 2022

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)