

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 200

del 01.08.2016

L'anno duemilasedici il giorno uno (1)

del mese di agosto alle ore 17:30 in seconda convocazione

OGGETTO:

PROROGA TERMINE
DI ESECUZIONE LA-
VORI "INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO NEL TERRI-
TORIO DEI COMUNI
DI CASTEL VISCAR-
DO E ALLERONA" –
PROGETTO 4 – LOT-
TO 275/U

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 27 luglio 2016 prot. nr. 2429.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 2

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- la domanda in data 26 luglio 2016 dell'Impresa Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona” – Progetto 4 – Lotto 275/U;
- la nota prot. n° 2454 in data 29 luglio 2016 del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per le motivazioni in ordine alle interferenze con linee di sottoservizi Enel e Telecom;
- il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'Impresa Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 2 agosto 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 02.08.2016 al giorno 19.08.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 19 agosto 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)