

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 258

del 12.12.2016

OGGETTO:

PROROGA TERMINE
DI ESECUZIONE LA-
VORI "MITIGAZIONE
DEL RISCHIO NEL
TERRITORIO DEL CO
MUNE DI ORVIETO –
INTERVENTI IN SINI-
STRA IDRAULICA" –
PROGETTO 3 –
LOTTO 275/U

L'anno duemilasedici il giorno dodici (12)

del mese di dicembre alle ore 11:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 7 dicembre 2016 prot. nr. 3858.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- la domanda in data 5 dicembre 2016 dell'Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 3828 in pari data, per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Mitigazione del rischio nel territorio del comune di orvieto – interventi in sinistra idraulica” – Progetto 3 – Lotto 275/U;
- la nota prot. n° 3866 in data 7 dicembre 2016 del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per le motivazioni in ordine alla posticipazione degli interventi in prossimità di Villa Ciconia, in pendenza della stagione turistica trascorsa, e da motivazioni in ordine all'interferenza dei lavori in argomento con i “Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione” – Lotto 230/U, eseguiti da altra impresa, che, di fatto, hanno impedito l'accesso alle aree di lavoro;
- il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 13 dicembre 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 13.12.2016 al giorno 30.12.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 30 dicembre 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)