

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DELIBERAZIONE N° 83 ADOTTATA D'URGENZA

DAL PRESIDENTE IN DATA 12 OTTOBRE 2018

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SUL FOSSO DELLE PIAZZE IN
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 289/U

IL PRESIDENTE:

– visti:

- la domanda pervenuta in data 1° ottobre 2018 dell'Impresa Massicci S.r.l., con sede in Sermoneta (LT) – Z.I. Codacchio snc, acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 2362 in pari data, per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve” – Lotto 289/U;
- la nota prot. n° 2395 in data 3 ottobre 2018 del Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per motivazioni in ordine alle avverse condizioni metereologiche nel periodo maggio-agosto con giorni di fermo cantiere, nonché in ordine al ritardo della Regione Umbria nel predere atto della perizia di

variante e suppletiva, la cui Determinazione Dirigenziale è stata

acquisita solamente in data 10 ottobre 2018;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione stante l'imminente scadenza del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

– visti il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

D E L I B E R A:

1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'Impresa Massicci S.r.l., con sede in Sermoneta (LT) – Z.I. Codacchio snc, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..