

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delib. n. 591

del 23.09.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI IN APPALTO DI RIPRISTINO OFFICINA IDRAULICA PREVISTI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICINA IDRAULICA DEI FIUMI CHIANI E PAGLIA NEI TRATTI CLASSIFICATI IN 3^A CATEGORIA ED AFFLUENTI NEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, FABRO, MONTÉGABBIONE, PARRANO, FICULLE, ORVIETO, ALLERONA E CASTEL VISCARDO" - LOTTO 297/U

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre (23)

del mese di settembre alle ore 17:30 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 settembre 2019 prot. nr. 2472.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 2

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	BARBANERA EVA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con nota prot. n° 45005 in data 6 marzo 2019, ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Regionale n° 253 in data 4 marzo 2019 di approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2019”, dell’importo complessivo di Euro 2.000.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello stesso, di cui il Consorzio ha preso atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 504 in data 14 marzo 2019;
- che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Alleronza e Castel Viscardo” – lotto 297/U, dell’importo complessivo di Euro 280.244,62;
- che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 529 in data 10 maggio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, che prevede l’esecuzione dei lavori parte in appalto e parte in amministrazione diretta a mezzo della squadra operai e mezzi meccanici del Consorzio, salvo eventuali noli di mezzi d’opera;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 6242 del 25 giugno 2019 il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, nel prendere atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, ha stralciato gli interventi relativi alle opere di ripristino dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua fosso Abbadia e torrente Romealla in corrispondenza dei guadi, specificando che detta economia dovrà essere riutilizzata per nuovi interventi da concordare con la stessa Regione;

- che con propria precedente deliberazione n° 556 in data 27 giugno 2019 – determina a contrarre – sono state definite le procedure per l’affidamento della parte dei lavori in appalto relativa ai lavori di ripristino dell’officiosità idraulica, mediante realizzazione di scogliere di protezione spondale e di fondo, per l’importo complessivo dell’affidamento posto a base di gara di Euro 87.609,03;
- che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, dello stesso D. Lgs., i lavori sono stati appaltati all’Impresa C.I.G. S.r.l. – Costruzioni Infrastrutture Generali con sede in Gallicchio (PZ) – Contrada Piagge snc, con il ribasso del 34,29% sull’importo dei lavori a base di gara;
- che in conseguenza dell’affidamento dei lavori, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 569 in data 29 luglio 2019, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di Euro 25.111,48 quale economia derivante dal ribasso d’asta;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 19 agosto 2019 – Rep. n° 656, per l’importo netto di Euro 62.497,55, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “miglioramento dell’opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 5 settembre 2019, ai sensi del punto 3.1.1, lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- che il Responsabile del Procedimento, in data 5 settembre 2019, ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

- vista la perizia di variante e suppletiva in data 18 settembre 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti;
 - preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
 - visti:
 - lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, dell’importo per maggiori lavori di Euro 8.793,80 al netto del ribasso d’asta del 34,29%;
 - il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 - l’art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori in appalto di ripristino officiosità idraulica, mediante realizzazione di scogliere di protezione spondale e di fondo, previsti nell’ambito degli “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 297/U, redatta in data 18 settembre 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 8.793,80, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE + PERIZIA)

A1) Importo lavori	€ 98'746,43	€ 98'746,43
– Lavori progetto esecutivo	€ 86'346,43	
– Maggiori lavori in perizia di variante e suppletiva	€ 12'400,00	
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
– costo della manodopera (incid. 9,97%)	€ 9'845,02	
– quota spese generali sicurezza (incid. 44,00%)	<u>€ 5'151,99</u>	
<i>Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso</i>	<u>€ 83'749,42</u>	
A2) Ribasso offerto (C.I.G. S.r.l. – 34,290%)	€ -28'717,68	€ -28'717,68
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)	<u>€ 1'262,60</u>	<u>€ 1'262,60</u>
<i>Importo di atto di sottomissione</i>	€ 71'291,35	<u>€ 71'291,35</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 24 settembre 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 24.09.2019 al giorno 08.10.2019 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 8 ottobre 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)