

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 86

del 10.08.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "INTERVENTI DI RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL TORRENTE TRESA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CONFLUENZA DEL TORRENTE MOIANO E IL PONTE DI CAIONCOLA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE" – LOTTO 294/U

L'anno duemilaventi il giorno dieci (10)

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 4 agosto 2020 prot. nr. 2068.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 7

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6)	BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7)	MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che la Regione Umbria, con nota prot n° 8938 in data 16 gennaio 2019, ha comunicato che con Legge Regionale n° 12 del 27 dicembre 2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)”, sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 15 ottobre 2018 in materia di finanza pubblica, ha previsto ed assegnato a questo Consorzio il finanziamento dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 294/U, per l’importo complessivo di Euro 620.736,63;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 492 del 24 gennaio 2019 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio;
- che il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n° 49 del 1° febbraio 2019, in data 18 febbraio 2019 ha redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione;
- che l’atto di validazione del progetto esecutivo è stato redatto in data 30 aprile 2019, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ed acquisito al protocollo n° 1006;
- che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 294/U, datato 29 aprile 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 526 in data 10 maggio 2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 6758 dell’11 luglio 2019 il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, affidando l’esecuzione dei lavori in regime di delega amministrativa;

- che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., prevedendo, altresì, nel bando di gara, l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Frappi S.r.l. con sede in Castiglion Fiorentino (AR) – Via Val di Chio n° 19, con il ribasso del 13,41% sull'importo dei lavori a base di gara;
- che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 33 in data 27 febbraio 2020 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di euro 55.927,44 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 620.736,63;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 14 aprile 2020 – Rep. n° 659, per l'importo netto di Euro 347.985,90, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 24 luglio 2020, ai sensi del punto 3.1.1, lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che il Responsabile del Procedimento, in data 24 luglio 2020, ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 - vista la perizia di variante e suppletiva in data 31 luglio 2020, a firma dell'Ing. Simone Conti;
 - preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
 - visti:
 - lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 53.151,26 al netto del ribasso d'asta del 13,41%;
 - il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 - l'art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – lotto 294/U, redatta in data 31 luglio 2020, a firma dell'Ing. Simone Conti, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 53.151,26, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI A CORPO

A1) Importo dei lavori	€ 445.913,72	€ 445.913,72
· contratto principale	€ 386.336,07	
· perizia di variante e suppletiva	€ 59.577,65	
di cui da non sottoporre a ribasso (art.23 c.2 e 3 L.R. 3/2010):		
– costo della manodopera (incid. 8,333%)	€ 37.158,62	
– quota spese generali per sicurezza (incid. 26,394%)	<u>€ 13.955,87</u>	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€ 394.799,23	
A2) Ribasso offerto (Frappi Srl – 13,41%)	€ 52.942,58	€ - 52.942,58
A3) Costi per la sicurezza	€ 8.166,02	<u>€ 8.1666,02</u>
<i>Importo totale dei lavori a corpo</i>		<u>€ 401.137,16</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Espropri e indennizzi		
a) Indennità di esproprio	€ 41.893,66	
b) Oneri riflessi	€ 10.000,00	
c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti	€ -	
B2) Spese generali (da Q.E. Progetto Esecutivo)	€ 74.488,40	
B3) Spostamento sottoservizi interferenti	€ -	
B4) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2)	€ 88.250,18	
B5) Imprevisti con arrotondamento	<u>€ 4.967,24</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€ 219.599,47</u>	<u>€ 219.599,47</u>

IMPORTO COMPLESSIVO € 620.736,63

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 11 agosto 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 11.08.2020 al giorno 25.08.2020 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 25 agosto 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)