

**DELIBERAZIONE N° 67 ADOTTATA D'URGENZA**

**DAL PRESIDENTE IN DATA 1° SETTEMBRE 2017**

\*\*\*

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI “ULTERIORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VARIE LOCALITÀ NELLA VALLE DEL FIUME CHIANI” – LOTTO 266/U

\*\*\*

IL PRESIDENTE:

– Premesso:

- che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 4307 del 4 giugno 2012, ha accertato un'economia a valere sul finanziamento assentito dalla Legge 179/2002, in conseguenza della realizzazione dei lavori “Interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 228/U, ed ha invitato, con nota prot. n° 87658 in data 6 giugno 2012, il Consorzio a predisporre un progetto definitivo e/o esecutivo in funzione delle esigenze di regimazione idraulica del fiume Chiani, per un importo complessivo di Euro 930.214,62;
- che il progetto definitivo dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U, datato 29 agosto 2014, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato, in sola linea tecnica, in attesa dell'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,

con Delibera Commissariale n° 146 del 29 agosto 2014;

- che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 7794 del 29 settembre 2014 ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto definitivo datato 29 agosto 2014, approvato in sola linea tecnica;
- che la stessa Regione Umbria, con nota prot. n° 81670 dell'8 giugno 2015, ha comunicato al Consorzio che è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'utilizzo delle economie in argomento;
- che il progetto definitivo dei lavori in argomento, datato 29 agosto 2014, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 109 del 30 novembre 2015;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 155 in data 10 marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani" – Lotto 266/U, datato 11 febbraio 2016, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo complessivo di Euro 930.214,62;
- che con delibera n° 39 adottata d'urgenza dal Presidente in data 9 giugno 2016 sono state definite le procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs.,

prevedendo, altresì, nel bando di gara, l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016, i lavori sono stati appaltati all'Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell'Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8, con il ribasso del 22,222% sull'importo dei lavori a base di gara;

- che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 227 in data 7 novembre 2016 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di euro 123.487,71 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 930.214,62;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 16 gennaio 2017 – Rep. n° 632, per l'importo netto di Euro 476.020,82, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- che per la predisposizione di detta perizia, con nota prot. n° 2120 in data 1° agosto 2017, è stata trasmessa al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria specifica richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara d'appalto;
- che con nota prot. n° 175999 in data 21 agosto 2017, il Servizio

Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle citate economie per la redazione della perizia di variante e suppletiva;

- che in corso di esecuzione il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 25 agosto 2017, ai sensi del punto 3.1.1, lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016) e per “miglioramento dell’opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);

- che il Responsabile del Procedimento, in data 28 agosto 2017, ha redatto la relazione ai sensi dell’art.106, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

– vista la perizia di variante e suppletiva in data 31 agosto 2017, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni;

– preso atto:

- che l’importo della variante eccede il limite del quinto dell’importo contrattuale e che, per tale ragione, ai sensi del punto 7.3.1.5 delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, con nota prot. n° 2285 in data odierna, è stato richiesto l’assenso all’Impresa per l’esecuzione dei lavori di perizia agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

- che le suddette variazioni non hanno comportato la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;

– visti:

- lo schema di atto aggiuntivo sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 102.066,14 al netto del ribasso d'asta del 22,222%;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di consentire all'Impresa di completare i lavori prima dell'inizio della stagione invernale;

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

D E L I B E R A:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori "Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani" – Lotto 266/U, redatta in data 31 agosto 2017, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 102.066,14, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;

2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) *LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE+PERIZIA)*

A1) Importo lavori € 684.235,62 € 684.235,62

di cui da non sottoporre a

ribasso (art. 23 c. 2 e 3

	L.R.3/2010):		
	- costo della manodopera		
	(incid.16,495%)	€ 112.867,06	
	- quota spese generali sicurezza		
	(incid.32,025%)	€ 10.722,71	
	Importo dei lavori a corpo		
	da sottoporre a ribasso	€ 560.645,80	
	A2) Ribasso offerto (Tenci Tullio		
	S.r.l. – 22,222%)	€ -124.586,71	€ -124.586,71
	A3) Costi per la sicurezza (Art. 131		
	c.3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)	€ 18.450,19	€ 18.450,19
	Importo di atto aggiuntivo	€ 578.099,10	€ 578.099,10
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
	B1) Indennità per espropri		
	occupazione temporanea ed		
	eventuali danneggiamenti		
	a) Indennità di esproprio	€ 3.000,00	
	b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa)	€ 1.250,00	
	c) Indennizzi per eventuali		
	danneggiamenti e occupazioni		
	provvisorie per aree di		
	cantiere	€ 1.000,00	
	B2) Fornitura e posa in opera di n.2		
	pompe inclusi i quadri elettrici di		
	comando (I.V.A. inclusa)	€ 120.000,00	

B3) Fornitura di n.1 gruppo

elettrogeno, inclusi i

collegamenti al sistema di pompe

(I.V.A. inclusa) € 35.000,00

B4) Spese tecniche (da Q.E.

esecutivo) comprensive di

Contributo ai sensi dell'art.4

della Del. del 05/03/2014

dell'AVCP € 57.724,03

B5) Consulenze specialistiche (I.V.A

inclusa)

- Indagini geognostiche e di

laboratorio € 6.196,38

B6) Prove di laboratorio sui materiali

e sulle opere (IVA inclusa) € 500,00

B7) I.V.A. sui lavori in appalto (22%

su A1+A2) € 127.181,80

B8) Imprevisti con arrotondamento

(incluse residue economie da

ribasso a seguito di gara) € 263,31

*Totale somme a disposizione* € 352.115,52 € 352.115,52

*IMPORTO COMPLESSIVO* € 930.214,62