

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 162

del 28.01.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REVISIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME PAGLIA" – PROGETTO 5 – LOTTO 275/U

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto (28)  
del mese di gennaio alle ore 12:00 in seconda convocazione,  
in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del  
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia,  
convocato con invito in data 21 gennaio 2021 prot. nr. 172.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	CROCE CRISTINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7)	MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	PINO VALENTINA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso:
  - che con propria precedente delibera n° 138 in data 30 novembre 2020 è stata approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Progetto 5 – lotto 275/U, redatta in data 3 novembre 2020, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 13.283,80, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori;
  - che tale perizia è stata redatta per “cause impreviste e imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), riconducibili allo stato di emergenza dichiarato per far fronte alla diffusione del contagio da COVID-19, in quanto il DPCM del 17 maggio 2020 ha reso necessario integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con il protocollo contenente le misure per contenere il contagio da coronavirus, con la conseguente necessità di integrare i costi per la sicurezza relativi all’attuazione di tali misure che rientrano fra quelle in capo alla Stazione Appaltante;
  - che nell’ambito di detta perizia di variante è stato aggiornato il quadro economico con riferimento alla voce delle somme a disposizione dell’Amministrazione relativamente all’adeguamento ed integrazione della rete idrometeorologica regionale, in conseguenza della necessità di procedere, oltre all’integrazione della stessa già prevista in sede di progetto esecutivo, all’adeguamento tecnologico di alcune stazioni meteorologiche della rete esistente ricadenti nel bacino del fiume Paglia, nonché della centrale di acquisizione dati;
- preso atto che il Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico – Difesa del suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 236286 in data 24 dicembre 2020, assunta al protocollo n° 3648 in data 28 dicembre 2020, in sede di esame della suddetta perizia di variante e suppletiva, ha comunicato la non ammissibilità a finanziamento degli interventi previsti per l’aggiornamento tecnologico della rete esistente afferente al bacino del fiume

Paglia, con particolare riguardo alle stazioni meteorologiche di Ponticelli e di Ponte Osteria, nonché ad un adeguamento tecnologico della centrale di acquisizione dati posta nella sede del Consorzio, in quanto non attinenti il progetto in argomento;

- ravvisata, per quanto precede, la necessità di procedere alla revisione della perizia di variante e suppletiva in argomento, con specifico riguardo al quadro economico e, in particolare, alla diversa articolazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- visti:
  - la revisione n° 1 in data 28 dicembre 2020 della perizia di variante e suppletiva datata 3 novembre 2020, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, in cui viene ripristinata la somma già prevista nel quadro economico del progetto esecutivo relativa all'integrazione del sistema di monitoraggio e controllo della rete idrometeorologica regionale;
  - il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
  - l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### DELIBERA:

- 1) di approvare la revisione n° 1 in data 28 dicembre 2020 della perizia di variante e suppletiva datata 3 novembre 2020 dei lavori "Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Progetto 5 – lotto 275/U, redatta in data 3 novembre 2020, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) *LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE+PERIZIA)*

A1) Importo lavori	€ 2.718.812,42	€ 2.718.812,42
– Lavori progetto esecutivo	€ 2.718.812,42	
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
- costo della manodopera (incid.20,208%)	€ 549.413,70	
- quota spese generali sicurezza (incid.19,922%)	€ 64.226,70	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€ 2.105.172,02	
A2) Ribasso offerto (CO.M.I.S.A. S.r.l. – 29,623%)	€ -623.615,11	€ -623.615,11
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)	€ 88.500,36	€ 88.500,36
<i>Importo di atto aggiuntivo</i>	€ 2.183.697,67	€ 2.183.697,67

B) *SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:*

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti		
a) Indennità di esproprio	€ 4.130,00	
b) Oneri riflessi (IVA inclusa)	€ 2.400,00	
c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie per aree di cantiere	€ 7.500,00	
B2) Spese generali (12% di € 3.950.000,00 - art.31-bis L.R. 3/2010 e s.m.i.)	€ 474.000,00	
B3) Adeguamento ed integrazione sistema di monitoraggio e controllo rete idrometeorologica regionale (prescrizione Servizio risorse idriche e rischio idraulico Regione Umbria) (I.V.A. inclusa) (come da P.E.)	€ 40.000,00	
B4) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2+A3)€	€ 480.413,49	
B5) Imprevisti con arrotondamento (come da P.E.)	€ 13.254,64	
B6) Economie da ribasso d'asta	€ 744.604,20	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 1.766.302,33	€ 1.766.302,33
 <i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>		<u>€ 3.950.000,00</u>



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 29 gennaio 2021

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 29.01.2021 al giorno 12.02.2021 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 12 febbraio 2021

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)